

### 3-3 영주 4대관문사업 추진

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2021년)	추진중	2,000백만원 ( 시 )	55%	도시과 도시경관팀
담당자	과장:박종호(☎639-6670) 팀장:김성국(☎6696) 주무관:이홍승(☎6697)				

#### 1 사업개요

- 사업위치 : 영주시 봉현면 대촌리 420-46번지 (영주사과 APC 주차장)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 2,000백만원
- 사업내용 : 영주시 관문조형물 설치(북부권)
  - ※ 1차 사업으로 영주시 북측 관문지역인 풍기·봉현에 설치

#### 2 추진상황

- '18. 10. 4. : 관문조형물 설치 기획 및 계획용역 시행
- '18. 11. 20. : 관문조형물 설치 실시설계용역 착수
- '19. 12. 26. : 관문조형물 설치 실시설계용역 완료
- '20. 05. 06. : 관문조형물 설치 규모 조정
- '20. 06. 05. : 관문조형물 설치 기술심의위원회 심의 완료
- '20. 10. 19. : 관문조형물 설치공사 착공
- '20. 11. 12. : 관문조형물 설치공사 통신공사 착공
- '20. 11. 17. : 관문조형물 설치공사 전기공사 착공
- '21. 01. 27. : 관문조형물 전광판 제작 착수
- '21. 05. 20. : 관문조형물 구조물 설치 완료
- '21. 05. 31. : 관문조형물 전광판 설치 완료

#### 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 고속도로 주변 수목 식재로 인한 조형물 시야 저해
- 대 책 : 도로공사와 지속적인 협의를 통해 조형물 시야 저해 요인 해소

#### 4 향후 추진계획

- '21. 6월 : 관문조형물 설치 완료
- '21. 6월 : 관문조형물 시운전 및 준공

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	2,000			2,000		2,000			2,000		
기투자	2,000			2,000		2,000			2,000		
2021											
2022이후											

## 6 사업추진 사진

