

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
국가	계속	재정	임기내 (2023~2024)	100억원 (국비100%)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
추진완료	건설과 토목팀	과장	황규원(☎6700)	교통행정과
		팀장	권기혁(☎6711)	
		담당자	정진하(☎6712)	

## □ 공약목표

### ❖ KTX-이음 서울역 연장 운행 및 풍기역 정차 횟수 증대 건의

- 위치 : 영주(중앙선)~풍기~청량리(~서울역)
- 총사업비 : 100억원(국비)
- 사업내용
  - KTX-이음 중앙선 시발역 변경(청량리 ⇒서울역)
  - 풍기역 정차 횟수 증대(현재 평일 3회, 주말 4회)
- 시행주체 : 한국철도공사

## □ 추진상황

- 지역주민 및 관광객의 수도권 접근성 향상을 위해, 중앙선+강릉선 복합열차 운용으로 중앙선 KTX열차를 서울역까지 연장 운행
  - '22. 4월 : 중앙선 서울역 연장 운행 및 수서 연결 촉구(국회)
  - '22.12월 : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 발주
  - '23. : 청량리역 승강장 개량(확장)공사 시행
  - '24. 1월 : 공사 완공 및 서울역 연장 운행

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 실시설계</li> <li>• 12월: 공사 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~12월: 공사 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1월: 공사 준공 예정</li> <li>• 1월: 서울역 출발 복합열차 운행</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	10,000	10,000				10,000	10,000			
기투자										
'22										
'23	10,000	10,000				10,000	10,000			
'24										
'25										
'26이후										

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	80%	100%
				공사착공	공사준공	서울역 출발 복합열차 운행
		실적	100%	20%	40%	100%
				공사발주	공사착공	서울역 출발 복합열차 운행

## □ 기대효과

- 지역주민과 관광객의 수도권 접근성 향상 및 편리한 대중교통 이용을 통해 지역 경제발전에 기여