

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	제도/재정	임기내 (2021~2025)	58,568백만원 (국비14,000 도비2,333 시비6,997 자체시비3,728 기타31,510)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (60%)	도시재생과 재생사업팀	과 장	이동희(☎4800)	-
		팀 장	고동익(☎4806)	
		담당자	정준범(☎4808)	

□ 공약목표

- ❖ 청년·여성·장년층을 연계한 관광산업 도심유입으로 역세권 일대 경제를 활성화하고 지역상권 회복
- ❖ 경북전문대학과 인접한 영주역의 젊은 선비문화의 거점 마련하여 관광객 유입 증대

□ 사업개요

- 공모당선 : 2020.12.21.(국토교통부)
- 위 치 : 영주역 ~ 경북전문대학교 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)
- 사업유형 : 중심시가지형
- 사업규모 : A=175,248㎡, L=950m
- 총사업비 : 585.68억원

(단위:억원)

합 계	재정보조			기금	민간	자체 지방비	부처 협업	공기업
	소계	국비	지방비					
585.68	233.3	140	93.3	14	3.3	37.28	284.3	13.5

□ 사업내용

1. 시민의 광장(영주역광장)조성사업

- 영주역 광장 조성 1식 A=4,242㎡,
- '24.04 : 광장조성공사 준공

2. 역세권 상권활성화 도로 조성사업

- 도로, 인도 폭 조정 및 전선지중화 L=427m
- 한전 및 통신 지중화사업, 본공사 '24.02. 착수
- 한전주 80%철거, '25.05. 통신 및 한전주 지중화 완료

3. 남부육거리 회전교차로 조성공사

- 휴천2동 남부육거리 신호체계=>6지형 회전교차로 변경 조성
- '24.09. 회전교차로 조성공사 완료
- 교통성 검토 결과 차량 평균대기 시간 90%가량 감소

4. 청년참여형 문화골목 조성공사

- 학사 골목 및 목민로 일원 도로 정비 L=450m
- '25.01. 기본계획 완료 및 실시설계 시행

5. 소통하는 골목길 조성공사

- 역세권 도시재생사업 대상지 내 이면 가로 정비 L=2,480m
- 골목 바닥 및 담장 정비, 주민참여형 가드닝 사업 연계 시행 계획
- '25.01. 기본계획 완료 및 실시설계 시행

6. 더이음 어울림센터 건립공사

- 거점시설(레시피연구소, 오픈에어레스토랑, 문화재생라운지, 콘텐츠스튜디오, 카페, 현장지원센터, 역전여관서비스지원센터, 옥상정원)
- 주차시설 : 87면(일반 44, 확장 28, 장애인 3, 전기 5, 경형 7)
- '24. 07. ~ '25. 12. 착공 및 준공

□ 추진상황

- '20. 12. 21. : 도시재생특별위원회 심의·확정(공모당선)
- '21. 2월 : 경상북도 도시재생위원회 심의·승인(활성화계획)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 2. 9. : 도시재생활성화계획 승인(경상북도지사)
- '21. 2. 15. : 역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역 시행
- '21. 3. 12. : 도시재생활성화계획 고시(영주시장)
- '21. 4. 22. : 영주역광장 교통체계분석 및 활용방안 용역보고(영주시장)
- '21. 7월 : 현장지원센터 개소 및 추진위원회 위촉
- '21. 8월 : H/W공사 실시설계용역 시행
- '21. 9월 ~ 11월 : 도시재생대학 운영
- '21. 12월 : 건축설계공모 공공건축위원회 심의
남부육거리 및 대학로 보행환경개선 교통성 검토용역 시행
- '22. 1월 : 더 이음어울림센터 부지 보상 시행
- '22. 5월 : 더 이음어울림센터 건립공사 설계공모 시행

- '22. 5월 : 역광장 교통영향평가 변경협의(국토부)
- '22. 8. 3. : 더이음 어울림센터 설계공모작 당선
- '22. 8. 10. : 실시설계 용역 추진현황 시장님 보고
- '22. 9월 : 역광장 교통영향평가 변경 심의(국토부)
- '22. 12월 : 역세권 도시재생사업 실시설계 주민설명회
- '23. 1월 : 역광장 조성공사를 위한 기관협의(국가철도공단)
- '23. 3월 : 영주 역광장 조성공사 현장설명(국회의원, 시장)
- '23. 3월 : 역광장 조성공사를 위한 기관협의(한국철도공사)
- '23. 4월 : 시민의광장 조성공사 발주, 육거리 회전교차로 조성사업 원가심사 시행
- '23. 5월 : 역세권 도시재생사업 추진현황 의장단(의원) 간담회
- '23. 6월 : 육거리 회전교차로 조성사업 시행, 역세권 상권활성화도로 조성사업 시행
- '23. 7월 : 더이음 어울림센터 실시설계용역 주민설명회
- '23. 10월 : 역광장 조성사업 외 2건 공사발주 및 관련기관 협의
- '23. 10월 : 한전 및 통신 지중화사업 공정협의 완료
- '24. 2월 : 광장조성공사, 회전교차로조성, 상권활성화도로조성공사 착수
- '24. 3월 : 더이음 어울림센터 (도)기술심의 완료
- '24. 6월 : 주민참여형 가로 골목 수립계획 용역 착수
- '24. 6월 : 더이음 어울림센터 개찰(조달청의뢰)
- '24. 6월 : 영주시 시민의광장 조성공사 준공
- '24. 8월 : 더이음 어울림센터 신축공사 1차분 착수
- '24. 9월 : 영주시 남부육거리 회전교차로 조성공사 준공
- '24. 12월 : 상권활성화도로 조성 및 야간경관 준공

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> • 10월 : 교통영향 평가(변경) • 11월 : 역광장 조성공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> • 4월 : 역광장 조성사업 시행 • 5월 : 육거리 조성사업 시행 • 10월 : 역광장 조성사업 공사발주 • 11월 : 남부육거리 조성사업 공사발주 • 12월 : 더이음 어울림센터 설계 완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 6월 : 역광장 조성사업 준공 • 8월 : 더이음 어울림센터 공사착수 • 9월 : 육거리 조성사업 준공 • 11월 : 상권활성화도로 조성공사 및 지중화사업 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 11월 : 더이음 어울림센터 준공 • 12월 : 사업준공

- 1~12월: 역량강화 시행

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	연도별 투자계획			
		'24년 까지	'25년도	'26년 이후	
계	28,788	16,289	12,499	-	
국 비	14,000	7,542	6,458	-	
지방비	소 계	9,330	5,529	3,801	-
	도 비	2,333	1,257	1,076	-
	시 비	6,997	4,270	2,727	-
기금 등	1,400	0	1,400	-	
자체지방비	3,728	3,220	508	-	
민 간	330	0	330	-	

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
역량강화 사업 진척률	%	목표	100	15	50	70	100
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화
		실적	30	13	20	30	-
				역량강화 용역시행	역량강화 착공	역량강화 준공	역량강화

□ 기대효과

- 일자리창출 : 총345명(공사단계 258명 + 운영단계 87명)
- 유동인구증가 : 문화친화형거리 조성사업과 연계 6.9%증가