

영주철도 르네상스시대 재현

관리번호	1-7		
사업명	영주철도 르네상스시대 재현	추진현황	진도
		추진중	10%
담당부서	건설과 토목팀	담당자	박진호 ☎ 639-3783
<p>■ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 영주~안동~군위~영천, 서산~천안~영주~울진 ○ 사업기간 : 2011 ~ 2030 ○ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선 철도 : 복선전철화사업 L=148.14km - 중부권 동·서 내륙철도 건설사업 L=350.0km ○ 소요사업비 : 12조 1,474억원 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선 : 3조 6,474억원 - 중부권 동서 내륙철도 : 8조5,000억원 <p>■ 추진상황(실적)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 09월 : 국가철도망 구축계획 수립건의 ○ 2014. 12월 : 중앙선철도 복선전철화사업 실시설계 완료 ○ 2015. 01월 : 중앙선철도 복선전철화사업 실시계획 인가 ○ 2015. 05월 : 중앙선철도 영주시구간 착공 ○ 2015. 05월 : 시가지 영동선 이설철도 시행건의 국토부방문 ○ 2015. 06월 : 시가지 영동선 이설철도 시행건의 국회방문 ○ 2015. 06월 : 시가지 영동선 이설철도 시행건의 한국교통연구원 방문 ○ 2015. 07월 : 시가지 영동선 이설철도 시행건의 국회방문 ○ 2016. 03월 : 중부권 동서 내륙철도 12개 시·군 협력체 구성 ○ 2016. 05월 : 중부권 동서 내륙철도 주민서명운동 전개 ○ 2016. 06월 : 점촌~영주간 단선전철화사업 제3차국가철도망 계획 확정고시 ○ 2016. 10월 : 중부권 동서 내륙철도건설 사전타당성조사용역 발주 (12개 시·군 공동예산 투자) <p>■ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 2월 : 중부권 동서 내륙철도건설 국회포럼 개최 <p>■ 문제점 및 대책</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전체구간(충남서산~경북울진) 국가철도망계획 반영은 어려우나 장기 과제로 12시군 공동 대응으로 추진 ○ 제3차 국가철도망계획 확정된 점촌~영주간 전철화사업을 우선 추진하고 사전타당성 조사 연구용역 결과를 근거하여 중부권 동서 내륙철도와 연계한 국가철도망 계획반영에 유리하도록 지역 정치권 협조 			

