

# 영주 시네마 복합타운 건립

|   |                |      |                 |
|---|----------------|------|-----------------|
| 관리번호  | 3-2            |      |                 |
| 사업명   | 영주 시네마 복합타운 건립 | 추진현황 | 진도              |
|   |                | 계획중  | 30%             |
| 담당부서  | 투자전략실 투자유치팀    | 담당자  | 금원섭, 장덕형(☎6163) |
| <p><b>■ 사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영주동 구 시외버스터미널 부지(영주동 497)</li> <li>○ 사업기간 : 2016 ~ 2017년</li> <li>○ 총사업비 : 200억원(민자)</li> <li>○ 사업량 : 대지 3,788㎡, 연면적 4,686㎡, 건축면적 2,048㎡</li> <li>○ 사업내용 : 1층(복합쇼핑몰 등), 2·3층(영화관 6개관 906석)</li> </ul> <p><b>■ 추진현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015.11.20 : 복합상업시설(영화관)건립 관련 투자계획 협의</li> <li>○ 2015.12.04 : 영화관 관계자 시장님 면담 (주)디와이 대표</li> <li>○ 2016.03.09 : 영화관 관계자 방문 - 회장님, (주)디와이 대표</li> <li>○ 2016.04.04 : 영화관 건립 MOU체결</li> <li>○ 2017.01.17 : 시외버스터미널 이전</li> <li>○ 2017.01.19 : 구 여객터미널 도시계획시설 폐지</li> <li>○ 2017.01.26 : 영화관 건립 건축허가 신청</li> <li>○ 2017.02.21 : 구 시외버스터미널 건물철거 착공</li> <li>○ 2017.03.12 : 구 시외버스터미널 건물철거 완료</li> <li>○ 2017.03.20 : 영화관 브랜드“롯데시네마”확정</li> <li>○ 2017.04.10 : 영화관 건립 건축허가 완료</li> <li>○ 2017.04.14 : 사업주체 변경 [(주)디와이 ⇒ 삼대양레저(주)]</li> <li>○ 2017.05.11 : 영화관 건립 착공</li> <li>○ 2017.06.22 : 사업주체 변경 [삼대양레저(주) ⇒ (주)디와이]</li> </ul> <p><b>■ 향후계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 11월말 : 영화관 건립 준공</li> <li>○ 2017. 12월초 : 영화관 건립 개관</li> </ul> |                |      |                 |

|      |       |        |       |            |
|------|-------|--------|-------|------------|
| 담당부서 | 투자전략실 | 투자전략실장 | 강 신 호 | ☎ 639-6160 |
|      |       | 투자유치팀장 | 금 원 섭 | ☎ 639-6162 |
|      |       | 주 무 관  | 장 덕 형 | ☎ 639-6163 |