

# 서천강변 개발사업

관리번호	3-9		
사업명	서천강변 개발사업	추진현황	진도
		추진중	20%
담당부서	하천과 하천관리팀	담당자	조윤현, 권종대(☎6903)

## ■ 사업개요

- 위치 : 영주시 영주동, 가흥동(창진교~적서교 : L=7.0km)
- 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년간)
- 사업량 : L=7.0km (문화, 체육, 편의시설 등)
- 사업비 : 8,300백만원
- 사업내용 : 생태습지공원, 장미터널, 다목적잔디광장, 어린이물놀이시설  
수변식생원, 수변분수, 벽면녹화, 인공폭포, 야외공연장,  
휴게쉼터, 전망데크(11개 시설물)

## ■ 추진상황(실적)

- 2014. 7월 : 기본계획(M.P) 수립용역 착수  
⇒ 서천재해예방사업 실시설계용역에 포함 시행
- 2015. 2월 : 최종 기본계획 『안』 확정(우선순위)
- 2015. 3월 : 실시설계(문화, 체육, 편의시설 등) 착수
- 2015. 5월 : 생태습지공원 발주(죽계천 생태하천복원사업에 포함, 8억원)
- 2016. 6월~ 8월 : 어린이 물놀이 시설 준공(6억원)
- 2016. 3월~12월 : 장미터널, 다목적 잔디광장 준공(4억원)
- 2016. 9월~ 12월 : 수변식생원 조성공사 실시설계 용역

## ■ 향후 추진계획

- 2017. 2월 : 수변식생원 조성공사 시행(6억원)
- 2017. 3~10월 : 생태습지공원 착공 및 준공예정(8억원)
- 2018. 이후 : 우선 순위에 의거 연차적 공사 시행

## ■ 사업추진 내용 및 결과물



시설물 배치도



조감도

위치도

담당부서	하천과	과장	이영희	☎ 639-6900
		하천관리팀장	조윤현	☎ 639-6902
		주무관	권종대	☎ 639-6903