

영주서울학숙 건립 · 운영

관리번호	[6]-1		추진현황	진도
사업명	영주서울학숙 건립·운영		추진중	10%
담당부서	선비인재양성과 학교교육지원팀	담당자	김형주(☎ 639-6642)	

■ 사업개요

- 설치방식 : 신축 또는 건물(리모델링) 매입
- 사업기간 : 2018 ~ 2019년 예정
- 사업규모 : 24실(48명 정도)
- 사업비 : 50억원
- 위치
 - 역세권(교통편의), 대학분포, 부동산 가격, 장래 도시발전 감안 선정
 - 국토부 국·공유지(서울시 휘경, 잠실, 잠원 등) 부지 내 건립

■ 추진상황(실적)

- 2015.01.13. : 장학회정관변경(서울학사 건립 및 운영)
- 2015.02.25. : 재정경제인간담회 건립 계획 설명
- 2015.06.11. : 영주시의회 서울 영주학숙 건립계획 설명
- 2015.07.15. : 서울학사 운영실태 답사(포항, 영천, 제천 등)
- 2015.07.28. : 서울학사 건립 일정 조정 《시민들의 의견 수렴 공감대 형성 후 추진》
- 2015.10.05. : LH(한국토지주택공사)대구경북본부지역학사형 행복주택 수요요청(유선)
- 2016.01.27. : LH 대구경북지역본부 업무 협의 방문
 〈지역학사형 행복주택 건립〉 공모사업 준비
- 2016.09.30. : 공공주택특별법 행복주택공급규칙 개정(국토교통부)
- 2017.04.05. : 대학협력형 시범사업(국립대학교)으로 계획변경
- 2017.05.10. : 서울학사(기숙사) 13개 경북도내 지자체 운영 현황 조사
- 2017.06.05. : 서울소재 출향인사 방문 및 서울학사 건립 협의
- 2017. 7월 : 행복주택 미추진으로 다른 사업유형 검토

■ 향후 추진계획

- 2018.상반기 : 출향인사 및 지역기업체 방문 서울학사 건립협의
- 2018.하반기 : 신축 또는 건물(리모델링) 매입
- 2019년 : 영주 서울학숙 개관

담당부서	선비 인재양성과	선비인재양성과장 학교교육지원팀장	조병천 김형주	☎ 639-6640 ☎ 639-6642