

2014년도 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	공설시장 아케이드 설치사업	담당자	경제활성화실 이윤희 (☎639-6103)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공설시장은 슬래리트(석면) 목구조물 비가림시설의 건축물로 오염문제 대두 및 연탄보일러 사용 등으로 안전사고발생 취약 구조로써
- 비가림시설 개체를 통한 침체된 상권기능 회복 및 경쟁력이 있는 “대박시장”으로 조성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 1 ~ 2014. 3
- 위 치 : 영주시 구성로 330번길 30(하망동) 일대
- 규 모 : 1,620㎡(지상 1층/ 최고높이 13m)
 - 1구간 : 길이 203m, 폭 6m / 2구간 : 길이 80m, 폭 2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	1,997	797	1,200	-	-
국 비	1,198	478	720	-	-
시 도 비					
시군구비	799	319	480	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '13. 2. 18 : 실시설계용역 착수(용역완료 : '13. 5. 20)
- '13. 5. 16 : 실시설계용역 최종보고회 개최
- '13. 4. 12 : 실시설계용역 중간보고회 개최
- '13. 4. 19 : 실시설계용역 상인설명회 개최
- '13. 8월 : 공사착공[건축, 전기, 통신(방송·CCTV), 소방, 태양광발전시스템]
- '13. 8. 26 : 공사 착공에 따른 상인설명회 개최
- '14. 3. 20 : 공사준공(준공검사 : 3. 31)

사업명	한국문화테마파크 조성	담당자	문화예술과 황규원(☎639-6576)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 한국문화 전통적 가치를 관광요소로 재구성하여 한국을 대표하고 선도할 수 있는 문화관광단지 조성하여 우리시를 한국문화 세계화·산업화 거점 지역으로 육성하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2020년
- 위 치 : 영주시 순흥면 청구리, 단산면 병산리 일원
- 규 모 : 960,974m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 156,525백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	156,525	19,495	12,633	15,749	108,648
국 비	77,369	7,986	5,137	9,564	54,682
시 도 비	9,947	1,531	661	1,228	6,527
시군구비	33,207	6,978	3,835	4,957	17,437
지 방 채	6,000	3,000	3,000		
민간자본	30,002				30,002
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014.10.17 : 토지보상완료(264필지/960,974m²)
- 2015.07.15 : 부지조성공사중(종합진도 : 10%)

향후계획

- 2016년 : 부지 정지 및 기반시설 설치, 한문화센터 등 건축물 공사추진
- 2017년 이후 : 토목, 건축, 기계, 전기, 조경 공사시행 및 준공

사업명	무섬지리문화경관 조성	담당자	문화예술과 김성국(☎639-6573)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 물동이 형태의 뛰어난 승경자원을 보유하고 있는 무섬마을의 문화경관을 관광자원화하고 복합적 관광기능을 활성화하여 독특한 자연지리 콘텐츠 개발로 지리·생태·수변공간을 활용한 대표적인 관광브랜드로 육성하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2018년
- 위 치 : 영주시 문수면 탄산리 일원
- 규 모 : 77,710m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,703백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	24,703	2,216	1,833	8,040	12,614
국 비	14,517	670	799	5,181	7,867
시 도 비	1,867	59	130	667	1,011
시군구비	7,182	1,487	904	2,192	2,599
지 방 채					
민간자본	1,137				1,137
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2015.06.30 : 편입토지 77,710m² 중 74,418m² 보상완료(96%)
- 2015.07.15 : 부지조성 및 건축공사 중(종합진도 : 10%)

향후계획

- 2016년 : 토목, 건축, 전기, 통신 시설 공사 추진
- 2017년 이후 : 토목, 건축, 조경 공사시행 및 준공

사업명	영주 풍기인삼축제	담당자	관광산업과 신종하 (☎639-6623)
-----	-----------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 국내외 관광객 유치 확대로 주민소득 증대 및 지역경제 활성화
- 영주지역민 화합의 장을 통하여 신명나는 분위기 조성
- 자립기반 조성과 대폭적인 축제 리모델링으로 새로운 산업형 축제로 자리매김

사업개요

- 기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 위치 : 풍기읍 일원(주행사장 풍기읍 남원천변)
- 주관단체 : (재)영주풍기인삼축제조직위원회
- 사업규모 : 영주 풍기인삼축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,029백만원(도비 30, 시비 750 자부담 249)
- 지금까지 집행액 : 984백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11 ~ 2014. 01 : 기본계획 수립 및 예산편성
- 2014. 02 ~ 2014. 09 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외 및 계약
- 2014. 10. 3 ~ 2014. 10. 9 : 인삼축제 개최
- 2014. 11. 11 : 평가보고회
- 2014. 12월말 : 축제 정산

사업명	영주 선비문화축제	담당자	관광산업과 신종하 (☎639-6623)
-----	-----------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 영주 한국선비문화축제를 통하여 선비정신을 현대적 정신문화로 축제화 하여 대한민국을 대표하는 한류 정신문화축제로 육성
- 양대 축제와 더불어 유불문화의 역사 관광자원을 통한 관광객 유치와 농특산물 홍보 및 판매행사를 통한 지역경제활성화에 기여

사업개요

- 기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 위치 : 순흥면 선비촌 일원
- 주관단체 : 영주시축제추진위원회
- 사업규모 : 영주 선비문화축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 480백만원(도비 30, 시비 450)
- 지금까지 집행액 : 435백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11 ~ 2014. 01 : 기본계획 수립 및 예산편성
- 2014. 02 ~ 2014. 09 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외
- 2014. 10. 23 ~ 2014. 10. 26 : 선비문화축제 개최
- 2014. 11. 19 : 평가보고회
- 2014. 12월말 : 축제 정산

사업명	영주시 시청각 어린이·청소년 도서관 조성	담당자	새마을인재양성과 과수연(2639-7733)
-----	------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 글로벌 인재양성특구에 걸맞는 시청각 도서관 건립으로 어린이와 청소년이 꿈과 희망을 키울 수 있는 기회 제공
- 시청각 교육으로 계층별·지역별 교육 불균형 해소 및 사교육비 절감

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015년
- 위 치 : 경북 영주시 가흥로263 영주시립도서관
- 규 모 : 1,338㎡(증축 575.06㎡, 리모델링 762.94㎡)/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(2013년도 전액 확보)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,000	1	64	1,935	
국 비	1,000	0.5	32	967.5	
시 도 비					
시군구비	1,000	0.5	32	967.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013.03.28 : 시청각 어린이·청소년도서관 조성사업 선정
- 2013.04.10 : 영주시공유재산심의회 심의
- 2013.04.30 : 공유재산 관리 변경계획 반영
- 2013.05.16 : 지방재정 투융자심사(자체)
- 2014.10.23 : 착공

□ 향후계획

- 2015.06.18 : 준공
- 2015. 8월 : 개관

사업명	영주통합도서관 건립	담당자	새마을인재양성과 장춘문(☎639-7731)
-----	------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 넓고 협소한 영주시립도서관과 경상북도립영주공공도서관의 이용객 수용 능력 절대 부족과 정보이용, 자료수집 등 본연의 역할 수행 어려움 해소
- 소통과 협력을 통해 정부 3.0의 기본가치를 구현하는 시책 사업으로 시·도립도서관을 통합하여 복합 문화시설을 갖춘 도서관을 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2010~ 2016년
- 위 치 : 경북 영주시 가흥동 1590번지
- 규 모 : 부지 6,000㎡, 연면적 4,200㎡(지하1, 지상3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	12,000		5,215	5,000	1,785
국 비	4,000		700	2,000	1,300
시 도 비	800		315	400	85
시군구비	5,200		2,200	2,600	400
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,000		2,000		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2013. 7. 29 : 통합(시립+도립)신축 및 운영관리 합의각서 체결
(영주시 ⇔ 경상북도영주교육지원청)
- 2013.10. 14 : 투융자심사위원회 승인(경상북도)
- 2014. 8. 22 : 도시계획위원회 승인(경상북도)
- 2014. 9. 29 : 공유재산관리계획(안) 승인(영주시의회)
- 2014.12. 17 : 부지매입(영주시⇒경상북도교육청)

□ 향후계획

- 2015. 3월 : 설계공모 용역(영주교육지원청)
- 2016. 3월 : 도서관 건축공사 착공(영주교육지원청)
- 2017. 6월 : 도서관 준공 및 개관(영주교육지원청)

사업명	스포츠센터 실내수영장 건립	담당자	체육진흥과 김경일 (☎639-3803)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 인프라 확충으로 체육활동인구의 저변을 확대하고, 시민들의 생활패턴 변화에 따른 수영인구 증가에 대응하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016(4년간)
- 위 치 : 영주시 가흥동 1972번지 일원
- 규 모 : 연면적 5,600㎡(지하 1층, 지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	12,000	-	405	5,595	6,000
국 비	2,720	-	405	955	1,360
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,280	-	-	4,640	4,640
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 10 : 지방재정 투·융자심사 완료(행정자치부)
- 2013. 03 : 공유재산관리계획 승인 및 중기계획 반영
- 2014. 12 : 부지매입 완료 및 부지정지 공사 발주

향후계획

- 2015. 6월 : 실시설계 용역 발주
- 2015. 10월 : 건축공사 착공

사업명	U-city시범도시 구축사업	담당자	도시과우택구(☎639-6693)
-----	-----------------	-----	-------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 후생시장을 중심으로 노후된 도심 재생을 위하여 U-기술을 활용하여 역사 문화 및 도시안전재생, 커뮤니티 서비스 시스템을 구축하고, 후생시장이 가지는 역사적 의미와 첨단정보기술을 결합한 서비스를 발굴하여 역사문화 스토리텔링을 통해 근대문화유산에 대한 입체적 자료를 구축함

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2014년
- 위 치 : 영주시 영주동 후생시장 일원
- 규 모 : 유비쿼터스 도시계획수립용역, 주민커뮤니티센터 리모델링 1동 (U-갤러리, 후생골목사랑방), 소방안전시설(화재알리미 서비스), S/W개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,300	1,116	1,184		
국 비	1,000	1,000			
시 도 비					
시군구비	1,300	116	1,184		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 06. 04 : U-city시범도시 지원사업 최우수선정 (국토부)
- 2013. 02. 07 : U-갤러리 및 사랑방 공사 착공
- 2013. 09. 13 : U-city시범도시 구축사업 착수
- 2013. 10. 18 : U-도시계획수립용역 관련 부서 협의
- 2013. 11. 13 : U-갤러리 및 사랑방 공사 준공
- 2014. 10. 02 : 사업완료

사업명	도시재생(선도)사업	담당자	도시과우택구(☎639-6693)
-----	------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 영주역, 영주시청 이전으로 경제적·물리적 쇠퇴로 장소성을 상실하여 舊영주역사를 중심으로 한 사업지와 배후 주거지의 도시재생이시급함.
- 주거지와 상권이 혼재해 있는 구도심 근린상권 중심의 도시재생사업을 통해 소상인 경쟁력을 강화하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 영주시 영주1동, 영주2동 일원
- 규 모 : 근대경관 조성, 들꽃방송, 게스트하우스, 청년창업지원센터, 지하 주차장 확장 및 환경개선사업, 할머니목공장운영, 영주옛길 탐방로 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	20,180			8,250	11,930
국 비	10,090			5,090	5,000
시 도 비	3,027			1,527	1,500
시군구비	7,063			1,633	5,430
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2014. 5. 7 : 도시재생 선도지역 지정고시
- 2014. 9. 25 : 도시재생 활성화계획 용역 착수
- 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획 승인
- 2015. 4. 21 : 영주시 도시재생지원센터 개소식

향후계획

- 2015. 12. : 용역납품 및 공사착공

사업명	영주교 주변 자전거공원조성사업	담당자	도시과권기혁(☎639-6674)
-----	------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 영주교 시내측 주변 정비사업을 시행하여 서천체육공원과 연계한 주차장 및 시민 휴식공간을 확충하고 공원화하여 쾌적한 도시미관을 조성하고자 함.
- 시민여가 선용 및 자전거이용 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 영주시 영주동 일원
- 규 모 : 자전거공원 6,000㎡,
- 도입시설 : 자전거관련시설, 주차장, 정비소, 대여소, 조경 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,252백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,252	2,300	2,400	552	
국 비	1,102		800	302	
시 도 비	315		240	75	
시군구비	3,835	2,300	1,360	175	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2014. 6. 30 : 자전거공원 보상 완료 (토지 18필지 주택 12동)
- 2014. 2. 13 : 기본설계용역 완료
- 2014. 11. 27 : 실시설계용역 완료
- 2014. 12. 29 : 시설공사 착공

향후계획

- 2015. 12. : 공사 준공

사업명	국토환경 디자인 시범사업	담당자	도시과 홍준한(☎639-6683)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영주시 휴천동 사막지마을은 중앙선,영동선,북영주선의 철로로 폐쇄되어 있어 기반시설 부족 등으로 공동화가 급속히 진행되고 있어 도심을 재정비 하여 주민생활 및 보건환경 개선 등 안전하고 쾌적한 행복마을을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 기간 : 2009년 ~ 2015년
- 위치 : 영주시 휴천동 삼각지마을 일원
- 사업량
 - 삼각지 시민공원 및 광장조성 : A= 13,041m²
 - 도로개설 : L=1,479m, B=6.0~9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	13,900	8,600	2,800	2,500	0
국비	6,950	6,100	850		
시도비	200	200			
시군구비	4,250	2,300	1,950		
지방채	2,500			2,500	
민간자본					
기타					

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 90%)

- 2009. 09. 08 : 국토해양부 시범사업공모 최우수상 수상
- 2010. 04. 15 : MOU체결 (국토교통부장관 ↔ 영주시장)
- 2012. 09. 14 : 국토환경디자인 시범사업 주민설명회 개최
- 2013. 03. 15 : 영동선 영주~문단간 지하차도 설치 협약(한국철도공사 경북본부)
- 2013. 09. 24 : 편입토지 등 보상계획 공고 (영주시 공고 2013-704호)
- 2014. 05. 26 : 영주시설계자문위원회 개최 및 설계심의 완료
- 2014. 11. 10 : 국토환경디자인 시범사업 토목,조경 공사 계약 및 착공
- 2015. 01. 27 : 토지수용 재결신청 (경상북도지방토지수용위원회)
- 2015. 05. 29 : 토지수용재결 심의 및 재결
- 2015. 12. 30 : 사업 완료

사업명	관사골지구 도시 저소득 주거환경 개선사업	담당자	도시과 홍준한(☎639-6683)
-----	------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고, 노후 및 불량한 건축물을 효율적으로 개량하여 도시환경을 개선하여 주민 삶의 질 향상 도모.

□ 사업개요

- 기 간 : 2005년 ~ 2014년
- 위 치 : 영주시 영주1동, 영주2동 일원
- 규 모 : 도로개설 및 확포장 L=1.8km, 상하수도 설치 L=1.8km, 근린공원 조성 A=6,750㎡ 주차장조성 A=4,540㎡(3개소) 공동주택지(환지) 조성 A=10,309㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	17,278	17,278	0	0	0
국 비	8,639	8,639			
시 도 비	2,592	2,592			
시군구비	6,047	6,047			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 2006. 10. : 정비계획의 수립 및 정비구역지정
- 2007. 3 : 편입토지 및 지장물 감정평가
- 2007. 7 : 사업시행 인가 및 고시
- 2007. 12 : 주거환경개선사업 공사착공
- 2009. 11 : 환지처분 및 등기용역 시행
- 2014. 4 : 공사완료

사업명	대양~소룡도로 확포장공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6713)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과 원활한 농산물 수송으로 경쟁력을 강화하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011. 01. ~ 2014. 12.
- 위 치 : 영주시 문수면 대양리
- 규 모 : 도로확포장 L=2.50km, B=10.0(8.0)m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,500	1,284	200	0	1,016
국 비	0				
시 도 비	700	700			
시군구비	1,800	584	200		1,016
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60.0%)

- 2014년 대양~소룡도로 1구간 완료

향후계획

- 잔여구간(L=1.0km)에 대하여 예산 확보하여 연차적으로 추진

사업명	장수~성곡도로 확포장공사 (갈산도로 확포장)	담당자	건설과 강신혁(☎639-6714)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편의와 원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여
- 지역균형개발 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2020
- 위 치 : 영주시 장수면 갈산리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.50km, B=10.(8.0)m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,900	1,100	160	180	3,460
국 비	0				
시 도 비	280	200	80		
시군구비	4,620	900	80	180	3,460
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 28.6%)

- 갈산도로 확포장 완료 L=1.0km

향후계획

- 2016년 잔여 구간 예산 확보 및 공사 착공
- 총 잔여공사 L=2.5km 연차 추진

사업명	성곡~안정도로 확포장공사 (남녘도로 확포장)	담당자	건설과 강신혁(☎639-6714)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과 원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여
- 지역균형개발 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 영주시 장수면 갈산리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=5.2km, B=10.(8.0)m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,800	1,130	170	740	2,760
국 비	0				
시 도 비	285	200	85		
시군구비	4,515	930	85	740	2,760
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40.0%)

- 남녘도로 확포장 공사 추진중 L=0.8km
- 2015. 12. 공사 완료 예정

향후계획

- 잔여 구간 L=4.4km에 대하여 예산 확보하여 공사 연차 추진

사업명	반구전문농공단지 진입로 (시도18호)확포장공사	담당자	건설과 강신혁(☎639-6714)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과 원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여
- 지역균형개발 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 영주시 장수 반구리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=0.8km, B=15.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,800	4,450	350	0	0
국 비	0				
시 도 비	500	500			
시군구비	4,300	3,950	350		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014년 공사 완료

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	석포리~지동리간 도로 (시도10호선) 확포장공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6713)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 도로선형 불량한 구간을 확·포장하여 지역주민의 교통편익과 원활한 농산물 수송으로 경쟁력 강화하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017. 12.
- 위 치 : 영주시 이산면 석포리
- 규 모 : 도로확포장 L=6.4km, B=8.0(6.0)m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	12,000	0	100	1,000	10,900
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	12,000		100	1,000	10,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2015. 6. 공사 착공

향후계획

- 2018년 1차 공사 완료
- 향후 예산 확보하여 L=3.9km에 대하여 연차적으로 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	승평교 개체공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6713)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 문수면 월호리 ~ 승문리를 연결하는 기존교량이 노후 및 차폭 협소로 차량교통이 불가하여 교통사고 위험 상존
- 교량 하부구조 세굴 및 내하력 부족한 재난위험시설(D등급) 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2017.
- 위 치 : 영주시 문수면 월호리, 승문리 일원
- 규 모 : 교량개체 L=169m, 접속도로 L=400m, B=8.0.(6.0)m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,000		2,790	250	1,960
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000		2,790	250	1,960
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2014. 10. 실시설계 완료
- 2014. 11. 공사 착공

향후계획

- 2017. 12. 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	장수덕암~한정교간도로개설공사	담당자	건설과 민규택(☎639-6724)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장수면 반구리에서 문정동을 연결하는 마을간 연결도로를 개설하여 지역 주민의 교통편익과 지역균형 발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2017
- 위 치 : 영주시 장수면 반구리 덕암~한정교 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.80km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,700	800	400	200	2,300
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	3,700	800	400	200	2,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25.0%)

- 2014년~2015년 L=700m 토공 및 구조물 작업 완료

향후계획

- 잔여구간(L=1.1km)에 대하여 예산 확보하여 연차적으로 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	생태관찰원 건립	담당자	녹색환경과 우윤하 (☎639-6753)
-----	----------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 백두대간의 중심지인 소백산의 생태축 복원으로 생물자원의 중요성 제고와 야생동식물(멸종위기종)을 특화한 생태체험장 등을 조성하여 자연환경 교육 및 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2015년
- 위 치 : 순흥면 태장리 174-1번지 일원
- 규 모 : 관리동(962㎡/3층),홍보동(299㎡/2층), 작업로 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,000	1,134	2,481	385	
국 비	1,770	448	1,129	193	
시 도 비	706	223	406	77	
시군구비	1,524	463	946	115	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

- 기본 및 실시설계 : 2012. 10월
- 공사착공 : 2013. 5월
- 공사준공 : 2015. 1월
- 생태관찰원 사용허가(중복원기술원 중부복원센터) : 2015. 3월

□ 향후계획

- 전시시설 설치 : 2015. 10월
- 생물자원 보전시설 등록 : 2015. 11월

사업명	가축분뇨 지역단위통합센터 설치사업	담당자	녹색환경과 배호수 (☎639-6804)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 가축분뇨를 효율적으로 처리하여 친환경 축산을 유도하고, 수질오염을 예방함으로써 쾌적한 생활환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2011. 6월 ~ 2016. 12월
- 위 치 : 이산면 석포리 458번지 외 10필지
- 시설규모 : 120톤/일 (1일 발생량의 35%정도)
- 시행·운영주체 : 영주농업협동조합

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	18,000	12,274	11,325	5,726	0
국 비	12,600	10,740	9,910	1,860	
시 도 비	540	545	419	86	
시군구비	1,260	1080	996	180	
지 방 채					
민간자본	3,600			3,600	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업대상부지 매입 완료 : 2012. 10월
- 도시관리계획 결정(변경) 고시 : 2014. 11월
- 도시계획시설 실시계획 인가 및 고시 : 2015. 04월

향후계획

- 공공처리시설 설치 승인신청 : 2015. 07월
- 공사착공 : 2015. 8월

사업변경 내역(해당시)

- 당초 : 20,400백만원(국 14280, 도 612, 시 1428, 영주농협 4080)
- 변경 : 18,000백만원(국 12600, 도 540, 시 1260, 영주농협 3600)

사업명	죽계천 생태하천 복원사업	담당자	녹색환경과 정광옥 (☎639-6805)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 오염원이 위치한 죽계천을 대상으로 수생태 및 생물서식처를 조성하여, 안전한 상수원수 확보 및 시민 편의시설 제공

사업개요

- 기 간 : 2012. 03월 ~ 2017. 12월
- 위 치 : 죽계천(순흥면 ~ 안정면)
- 사 업 량 : 3km
- 사업내용 : 자연형 호안 조성, 비오뜰, 수생생물 이동을 고려한 어도 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	7,000	1,497	433	456	4,614
국 비	4,200	900	260	274	2,766
시 도 비	1,050	225	65	68	692
시군구비	1,750	372	108	114	1,156
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 죽계천 생태하천복원 및 재해예방사업 실시설계 용역 준공 : 2014. 12월
- 공사총괄 발주 : 2014. 10월(총공사비 : 4,856,103천원)
- 1차분 공사 착공(계약) : 2014. 12월(1차 공사비 : 1,156,510천원)
- 공사기간 : 2014. 12. 10 ~ 2015. 10.05(10개월)

향후계획

- 토지보상 독려 및 공사 추진 및 준공

사업명	영주댐 주변지역 정비사업	담당자	치수방재과 김상환 (☎639-6913)
-----	---------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 필요성 : 댐의 건설로 여건이 변할 것을 고려하여 해당 댐 주변지역의 경제를 진흥하고 생활환경을 개선
- 기대효과 : 댐 주변지역정비사업 시행으로 관광인프라 구축을 통한 관광 수요 창출로 지역경기 활성화로 주민소득 향상

사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2015
- 위치 : 이산.평은.문수면 일원(댐 주변지역)
- 사업규모 : 3개분야 11개사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 47,577백만원(도비 42,820, 시비 4,757)
- 2014까지 집행액 : 28,000백만원(도비 25,200, 시비 2,800)
- 2015이후 집행액 : 19,577백만원(도비 17,619, 시비 1,958)

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 보행교량(2개소) 준공
- 임대주택 28동 준공
- 수변공원(2개소) 공사착공, 친환경농업단지 공사 중

향후계획

- 2016.12월 사업 마무리

사업명	체류형 농업창업지원센터 건립	담당자	농정과수과 정희수 (☎639-7322)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 예비 귀농인을 대상으로 일정기간 가족과 함께 체류하면서 농촌이해, 농촌 적응, 농업 창업과정 실습 및 교육을 체험할 수 있는 One-Stop지원센터 를 건립·운영하여 귀농인의 안정적인 정착 유도

사업개요

- 기 간 : 2013년 - 2015년(공사기간 : 2015. 1. 5 - 2016. 1. 4)
- 위 치 : 영주시 아지동 230-3번지 일원
- 규 모 : 단지조성 29,900㎡(교육관, 체류형 주택 30세대, 세대별 텃밭 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	8,000	1,987	254	5,759	
국 비	4,000	5	169	3,826	
시 도 비	1,200	1	51	1,148	
시군구비	2,800	1,981	34	785	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2014. 12. 30 : 본 공사 계약(건축, 정보통신, 전기, 소방, 감리)
- 2015. 07. 16 : 체류형 주택 1층 골조공사 추진중

향후계획

- 2015. 8월 - 12월 : 운영조례 제정, 입주자 모집 및 선정
- 2016. 1월 - 3월 : 센터 준공, 운영준비 및 운영(예정)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	광역친환경농업단지 조성	담당자	농정과수과 황병직 (☎639-7312)
-----	--------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 영주댐 상류지역에 자원순환형 친환경농업단지를 조성하여 수자원을 보호하고 지속가능한 친환경 농업을 발전시킴

사업개요

- 기 간 : 2012~2015
- 위 치 : 이산면 석포리 585번지 일원
- 시 공 사 : 영주농업협동조합(대표 남정순)
- 사업규모 : 광역친환경농업단지 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(국비2,100, 도비1,050, 시비2,450 기타1,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	7,000		1,000	6,000	
국 비	2,100		300	1,800	
시 도 비	1,050		150	900	
시군구비	2,450		350	2,100	
지 방 채					
민간자본	1,400		200	1,200	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 비육묘공장 준공
- 광역살포기 구입완료 , 비건조·저장시설 공사중

향후계획

- 공정별 실시설계 추진중
- 미생물배양시설외 5종 착공
- 2015년 12월 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	풍기농협산지유통센터 보완사업	담당자	유통지원과 곽형렬(0639-7326)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농산물 산지유통시설 확충으로 경쟁력 강화 및 농민불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 1. ~ 12.
- 위 치 : 경북 영주시 풍기읍 백신리 101-1번지 일원
- 규 모 : APC 3,727m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,072백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,072		3,072		
국 비	900		900		
시 도 비	270		270		
시군구비	630		630		
지 방 채					
민간자본	1,272		1,272		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 7. 7. : 2013 산지유통센터 보완사업 선정
- 2014. 6. 16. : 사업시행
- 2014. 12. 11. : 사업완료 및 APC운영

향후계획

- APC 운영 효율화로 과수농가 소득 증대

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	한국천하명당'십승지'친환경농산물 공동마케팅 및 History Tour	담당자	유통지원과 김충영(2639-7338)
-----	--	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한국을 대표하는 명당마을단위 네트워크구축과 연계를 통한 상생협력
- '십승지'라는 전통적 마을과 주변자원을 활용하여 지역간 연계 및 경제 활성화 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 9개시군(영주시, 강원 영월군, 충남 공주시, 전북 무주군, 전북 부안군, 경북 상주시, 경북 예천군, 경북 봉화군, 경남 합천군)
- 규 모
 - 친환경 농산물 공동브랜드 개발과 판매
 - '십승지' History Tour 등 관광상품 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,685백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	1,685	170	675	840	0
국 비	1,514	153	606	755	
시 도 비					
시군구비	171	17	69	85	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

- 친환경 농산물 공동브랜드 개발과 판매 사업
 - 십승지 농산물 공동마케팅 사업, 꾸러미 상품 개발 및 지원사업
 - 십승지 홍보 마케팅 사업, 귀농·귀촌 및 관광활성화 사업
- History Tour 등 관광 상품 개발
 - 십승지 주요 경관지점 발굴 정비 사업 등 하드웨어 사업
 - 십승지 자료 총서 발간 등 소프트웨어 산업

□ 향후계획

- 십승지 친환경 농산물 공동브랜드 홍보 및 십승지 홍보 마케팅 강화

□ 사업변경 내역

- 사업기간 변경
 - 당 초 : 2013년 ~ 2014년(2년)
 - 변 경 : 2013년 ~ 2015년(3년)
 - 변경사유 : 2013년 연말 신규사업으로 사업추진 절차 이행에 따라 사업 추진 다소 지연

사업명	조사료 유통센터 지원사업	담당자	축산특작과 권도경(☎639-7348)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수입 조사료를 대체할 수 있는 값싼 양질의 국내산 조사료를 축우농가에 공급, 농가수익증대에 기여, 장비운용에 어려움이 있는 소농가에 급여에 용이한 소포장으로 생산·가공하여 공급함으로써 농가에 편이를 제공
- 지역 내 국내산 조사료에 대한 인식을 개선하고, 수입산 조사료에 의존도와 높은 지역적으로 불리한 여건을 개선
- 지역 경종농가의 판로를 개척해줌으로써, 침체되어 있는 지역 국내산 조사료 생산을 활성화

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015.7 현재
- 위 치 : 영주시 문수면 권선리 822
- 규 모 : 부지 5,901.9㎡, 연면적 1,626.71㎡(지상 1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,762백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,762		1,657	1,105	
국 비	829	0	497	332	0
시 도 비	248	0	149	99	0
시군구비	580	0	348	232	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	1,105	0	663	442	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2015년 7월 건축부문 완료
- 현재 조사료생산장비 설치 중

향후계획

- 금년 중으로 사업완료 및 정산

사업명	선비골 계란유통센터 건립지원	담당자	축산특작과 최현대(2639-7354)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 급변하는 소비패턴 변화 부응 및 지역 축산물의 부가가치 창출을 위한 산지유통기반 확보로 양계농가의 안정적인 소득증대 도모

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2015. 12
- 위 치 : 영주시 장수면 두전리 1141-8
- 규 모 : 부지 8,264.6㎡ 건축 2,332.29㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	1,600		1,600		
국 비	800		800		
시 도 비	96		96		
시군구비	224		224		
지 방 채					
민간자본	480		480		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공완료 - 유통센터 운영중

향후계획

-

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	양백지간 푸드테라피 활성화 사업	담당자	농촌지도과 김창란(☎639-7368)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 권역 내 산림자원의 푸드테라피화를 통한 소득창출 체계를 정립하고, “생산-제품화-활용”이 연계된 지역 신성장 동력화 추진
- 양백지간 내 풍부한 먹거리 자원의 푸드테라피 메뉴개발 및 보급을 통한 6차 산업 육성
- 양백지간 권역 내 문화관광자원과 연계한 전통 먹거리 산업의 구조고도화 및 지역 생산 농산 및 임산물에 기반한 푸드테라피 산업 활성화를 통한 고부가가치 창출

□ 사업개요

- 기간 : '13년 ~ '15년(3년간)
- 위치 : 영주, 문경, 봉화의 양백지간 권역 일대
- 규모 : 소프트 웨어 개발 및 지원
 - 푸드테라피 재료 안정화 지원사업, 지역 임산물 연계형 푸드테라피 메뉴개발 및 보급
 - 푸드테라피 체험 시범단지 운영, 산림푸드테라피 소재기반 소득증진
 - 1,998백만원(국비 1,690, 영주 63, 문경 62, 봉화 63, 민자 120)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,002백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,002	976	448	578	
국비	1,690	877	348	465	
시도비					
시군구비	192	99	40	53	
지방채					
민간자본					
기타(민자)	120	0	60	60	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82 %)

- 재료안정화 - 농산물 안전성 및 성분검사 각100건(200건) 완료
- 지역임산물 연계형 테라푸드 메뉴개발 및 보급
 - 테라푸드 메뉴27종, 전통먹거리 15종 개발 완료, 참여식당 27개소 보급
 - 27개 참여업체 메뉴전수 및 경영컨설팅
- 테라푸드 체험시범단지 운영 : 4개소
 - 동대구 역사내 참한식 외 지자체별 1개소 시범식당 운영
- 산림테라푸드 소재기반 소득증진 사업 : 2차 가공상품 9종, 도시락개발 11종

□ 향후계획

- 시범식당, 2차 상품 판매 활성화 : 마케팅(컨설팅) 지원활동
- 마케팅, 홍보 강화 : 모바일앱, 맛집지도 제작
- 테라푸드 메카로 육성 : 테라푸드 주산지화, 지역업체 협동조합 육성

사업명	영주시 북부권역통합상수도 설치 사업	담당자	수도사업소 장종현 (☎639-7270)
-----	------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 북부권역을 통합하고 수원이 풍부한 부석저수지를 수원으로 하는 통합 상수도 시설을 설치하여 물 수요량 증가에 능동적 대처

사업개요

- 기 간 : 2011~2017
- 위 치 : 영주시 순흥, 단산, 부석면 일원
- 규 모 : 송·배수관로 매설 L=65.6km, 배수지 2지, 정수시설 Q=2,100m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,030	5,193	2,571	3,715	10,551
국 비	15,421	3,717	1,800	2,600	7,304
시 도 비	1,983	442	231	335	975
시군구비	4,626	1,034	540	780	2,272
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013. 04 : 공사 및 감리용역 착수
- 2015. 06 : 공사(2차분) 준공

향후계획

- 2016. 03 : 막여과동 준공
- 2017. 12 : 통합상수도 설치사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	이산면 농어촌생활용수개발사업	담당자	수도사업소 장종현 (☎639-7270)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방상수도가 미보급된 농어촌 면단위 지역에 상수도 시설 확충으로 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급함으로써 주민 삶의 질 개선

사업개요

- 기 간 : 2013~2017
- 위 치 : 영주시 이산면 일원
- 규 모 : 송·배수관로 L=23km, 배수지 V=2,000m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	13,980	286	1,689	1,428	10,577
국 비	9,785	200	1,182	1,000	7,403
시 도 비	1,258	26	152	128	952
시군구비	2,937	60	355	300	2,222
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- 2013. 10 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2014. 12 : 이산면 지동리, 석포리, 신암리 배수관 매설 착수 L=6.5km

향후계획

- 2015. 10 : 이산면 원리, 신암리 송·배수관 매설 및 배수지 설치사업 착수 L=16.5km
- 2017. 12 : 이산면 농어촌생활용수개발사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	상망동 급수구역 확장사업	담당자	수도사업소 장종현 (☎639-7270)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방상수도가 미보급된 농어촌 면단위 지역에 상수도 시설 확충으로 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급함으로써 주민 삶의 질 개선

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016
- 위 치 : 영주시 상망동 일원
- 규 모 : 배수관로 매설 L=12.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,000	200			2,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000	200			2,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 2013. 10 : 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2015. 10 : 배수관로 매설공사 착수
- 2016. 12 : 배수관로 매설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	부석정수장 고도정수처리시설 설치 사업	담당자	수도사업소 장종현 (☎639-7270)
-----	-------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 임곡천에서 부석저수지로 취수원 이전 및 통합정수시설 (Q=2,100m³/일)을 설치하여 순흥, 단산, 부석면에 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017
- 위 치 : 영주시 부석면 일원
- 규 모 : 고도정수처리시설설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,100			286	5,814
국 비	4,270			200	4,070
시 도 비	549			26	523
시군구비	1,281			60	1,221
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- 2011. 12 : 기본 및 실시설계용역 완료(북부권통합상수도사업 병행실시)
- 2015. 03 : 공사 착수

향후계획

- 2016. 12 : 고도정수처리시설 설치 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	평은지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	환경사업소 (☎639-7277)
-----	-----------------------	-----	----------------------

필요성 및 기대효과

- 농촌마을의 하수를 차집 정화처리 방류함으로 수질개선
- 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소

사업개요

- 기 간 : 2013~2014년
- 위 치 : 평은면 평은리
- 시 공 사 : 동진건설(주)
- 사업규모 : 처리장 80톤/일, 오수관로 L=2.0km, 배수설비 147개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,309백만원(국비 1,617, 도비 145, 시비 547)
- 지금까지 집행액 : 2,309백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 05월 공사 착공 시행중
- 2014. 12월 공사 준공

향후계획

- 처리장 가동

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	반구지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	환경사업소 (☎639-7277)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌마을의 하수를 차집 정화처리 방류함으로 수질개선 ○ 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013~2014년 ○ 위 치 : 장수면 반구리 ○ 시 공 사 : 청진건설(주) ○ 사업규모 : 처리장 70톤/일, 오수관로 L=3.8km, 배수설비 111개소 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,023백만원(국비 2,116, 도비 190, 시비 717, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 3,023백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2013. 05월 공사 착공 시행중 ○ 2014. 12월 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 처리장 가동 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	풍기지구 하수관거정비사업	담당자	환경사업소 임상윤 (☎639-7278)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 운영효율의 극대화 ○ 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2010~2014년 ○ 위 치 : 풍기읍, 봉현면 ○ 시 공 사 : 진덕종합건설(주) ○ 사업규모 : 오수관로 L=48.0km, 배수설비 2,546개소 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 27,500백만원(국비 19,250, 시비 8,250, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 18,074백만원(2013년 현재까지) ○ 향후 소요액 : 9,426백만원(2014년 9,426) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010. 03월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2010. 08월 공사 착공 시행중 ○ 2015. 07월 공사 시행중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 12월 공사 준공 예정 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	영주하수처리장 증설 및 개량	담당자	환경사업소 이동희 (☎639-7276)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수초과 유입량에 대한 문제점 해결과 안정적인 처리장 운영 ○ 각종 지역개발시 연계처리로 인한 하수처리비용 부담 경감 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012~2015년 ○ 위 치 : 환경사업소내 ○ 시 공 사 : (주)유성건설 ○ 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일(40천톤/일→45천톤/일) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 30,333백만원(국비 15,167, 도비 3,183, 시비 11,983, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 30,333백만원, ○ 향후 소요액 : 0 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2013. 07월 공사 착공 시행중 ○ 2015. 07월 시공중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 12월 공사 준공예정 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당 초 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 17,402백만원 - 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일 ○ 변 경 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 30,333백만원 - 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일(반응조 3지, 이차침전지 3지 확장 추가) 			

사업명	재활용품 자동선별시설 설치사업	담당자	환경사업소 장준길 (☎639-7787)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활쓰레기와 재활용품을 분리자원화 함으로 매립쓰레기 감량 ○ 쓰레기위생매립장 매립기간 연장 및 자원절약에 기여 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014~2015년 ○ 위 치 : 영주시 적서로89 쓰레기매립장 내 ○ 시 공 사 : (주)용화종합건설 외 6개사 ○ 사업규모 : 재활용품 자동선별시설 10톤/일 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 900, 도비 200, 시비1,900) ○ 지금까지 집행액 : 457백만원(2014년 말 까지) ○ 향후 소요액 : 2,543백만원(2015년) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 07월 건축구조물 완공 후 기계설비 설치중 ○ 2015. 09월 공사 완료 및 10월중 시운전 후 준공 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 10월 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	소수박물관 증축 및 상설 전시실 리모델링 사업	담당자	소수서원관리사무소 김중수(☎639-7692)
-----	---------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 소수박물관 전시 공간 및 수장고 확충으로 유물의 효율적인 관리·보존
- 유교문화에 대한 다양한 전시로 영주시 정체성 강화 및 관광수요 적극 대응

사업개요

- 기 간 : 2013. 12. 30 ~ 2015. 5. 3(16개월간)
- 위 치 : 영주시 소백로 2780(소수박물관 내)
- 규 모 : 건물 신축 1개동(지하1층, 지상2층, 연면적 1,152㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원 (국비1,920, 도비500, 시비2,380)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,786	221	2,820	1,745	
국 비	1,905		1,479	426	
시 도 비	500		418	82	
시군구비	2,381	221	923	1,237	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012.07.07 : 기본설계용역 완료
- 2012.08.10 : 문화관광부 공립박물관건립 사전평가심의(적격승인)
- 2012.10.22 : 지방재정 투·융자사업(결과:승인)
- 2012.11.13 : 공유재산관리계획 의회 심의완료(결과:승인)
- 2012.12.14 : 문화재청 현상변경허가 완료(1차)
- 2013.10.15 : 건축허가(1,152.70㎡)
- 2013.11.20 : 설계자문위원회 심의결과 완료
- 2013.12.30 : 소수박물관 증축사업 착공
- 2015.05.03 : 소수박물관 증축 및 리모델링 사업 준공
- 2015.05.21 : 소수박물관 증축(별관) 개관

향후계획

- 없 음