

1-1 영주 첨단베어링 국가산업단지 유치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기 후 (2018년 ~2027년)	추진 중	3,116억원 (국 355, 시 1,495, 기타 1,266)	17%	첨단베어링 산업지원단 국가산단팀
담당자	단장 : 박정락(☎639-6180) 팀장: 이항규(☎6196) 주무관: 이 호, 차은숙(☎6197~8)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 적서동, 문수면 권선리 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년(10년간)
- 사 업 비 : 3,116억원(국비 355억원 포함)
- 사업면적 : 1,362,801㎡(41만평)
- 사업주체 : 경상북도, 영주시, 경상북도개발공사(예정)
- 사업내용 : 베어링 특화 국가산업단지 조성

2 추진상황

- '18. 8월 : 첨단베어링 국가산업단지 후보지 확정
- '19. 1월 ~ 7월 : 조성원가 산정, 입주 의향서 확보(영주시) 등
- '19. 3. 21 : 기본업무협약 체결(경상북도-영주시-경상북도개발공사)
- '19. 3. 27 : 토지거래허가구역 지정(경북도지사, 5년간)
- '19. 4. 17 : 개발행위허가 제한지역 지정(영주시장, 3년간)
- '19. 6월 ~ 7월 : 국가산업단지 개발예정지 토질조사 실시
- '19. 6월 ~12월 : 국가산업단지 정주여건 개선방안 용역 시행
- '19. 7월 ~ '20. 7월 : 분양가 지원방안 시의원 간담회(4회)
- '19. 8월 ~ '20. 1월 : 입주 수요조사 실시(경북개발공사-리서치 용역)
- '20. 3. 27 : 신규 투자사업 타당성 검토 사전심사(지방공기업평가원)
- '20. 4. 16 : 신규 투자사업 타당성 검토 용역 착수(경북개발공사⇔평가원)
※ 용역기간 : '20. 4. 16 ~ '20. 10. 15(6개월)
- '20. 6. 11 : 신규 투자사업 타당성 검토 현장실사(지방공기업평가원)

3 향후 추진계획

- '20. 7월 : 영주시의회 동의(분양가 차액 지원)
- '20. 10월 : 신규 투자사업 타당성 검토 용역 완료
- '20. 11월 : 경북도의회 의결(경북개발공사 신규 투자사업 승인 등)
- '20. 12월 : 기본 및 사업실시협약(경북도-영주시-개발공사)
- '21. 1월 ~ 12월 : 개발계획 및 실시계획 용역 시행
- '22년 ~ '23년 : 국가산업단지 신청 및 승인(국토부)
- '24. 4월 : 공사 착공 / '27. 3월 : 공사 준공

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	311,589	35,466		149,534	126,589						
기투자											
2020											
2021이후	311,589	35,466		149,534	126,589						

6 위치도

