

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2026년)	추진중	1,300백만원 (국 500,도 150, 시 650)	30%	농정과수과 6차산업팀
담당자	과장 : 김재필(☎639-7461) 팀장 : 김형호(☎7426) 주무관 : 이진영(☎7327)				

1 사업개요

- 위 치: 영주시 부석면 임곡리 200번지 일원(공세계과학관 부지내)
- 추진방향
 - 시 : 부지 및 관광지구기반조성
 - 민간 : 판매장 건립(공모방식)
- ※ 20년간 무료 임차 사용후 시에 기부채납
- 부지면적 : 10ha 정도
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(9년간)
- 사 업 비 : 1,300백만원(국비 500 도비 150 시비 650)
- 사업내용 : 농·특산물 전시판매장, 거리형 판매장, 장미터널, 전망대, 애견공원 등 건립

2 추진상황

- 2017. 2 ~ 6월 : 6차산업관광지구 조성 타당성용역 실시
- 2017. 8 ~ 2018. 3월 : 6차산업관광지구 조성을 위한 기본계획용역 실시
- 2018. 3 ~ 6월 : 2019년 농촌자원복합산업화지원사업 신청
- 2018. 11월 : 2019년 농촌자원복합산업화지원사업(농·특산물 전시판매장) 선정

3 향후 추진계획

- 거리형 판매장 구축단계(1단계 실시 후 단계별 확대 여부 판단 추진)
 - 1단계 2020년 : 20점포
 - 2단계 2023년 : 20점포 추가
 - 3단계 2026년 : 20점포 확대(마구령 터널 개통)

4 문제점 및 대책

- 문제점 : 상수도 보호구역 지정 해제 및 도시계획 시설 변경 추진
- 대 책 : 관련 부서 상호 긴밀한 협의를 통해 조기 해결 추진

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	1,300	500	150	650		1,000	500	150	350		
기투자											
2019	1,000	500	150	350		1,000	500	150	350		
2020이후	300			300							

6 사업추진 조감도

