

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2020년)	추진중	23,200백만원 (국 6,000, 시 17,200)	30%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:원종철(☎639-6820) 팀장:황운호(☎6841) 주무관:정재율(☎6843)				

1 거점 주차장 조성사업 개요

- 4개 거점 구역 : 가흥동, 영주동, 하망동, 풍기읍
- 조성 대상지
 - 가흥동 : 신도시 영주호텔 인근(주차타워)
 - 영주동 : 구성공원 인근(주차타워)
 - 하망동 : 보행환경개선지구 내(주차타워)
 - 풍기읍 : 풍기읍 서부리 일원
- 소요예산 : 232억원(국비 60, 시비 172)
 - 가흥동 : 68억, 영주동 : 95억, 하망동 : 58억, 풍기읍 : 11억

2 소규모 민영주차장 조성 지원사업 개요

- 사업목적 : 이면도로, 상가, 주택 밀집지역 주차 공간 조성사업
- 사업기간 : 연중 시행
- 사업비 : 125백만원(보조 50%, 자부담 50%) / 연 5개소 조성
 - ※ 2017년~2018년 연 3개소 75백만원 지원
- 사업내용 : 민영주차장 조성 활성화를 위하여 조성비용 지원

3 추진상황

- 거점 주차장 조성사업 추진
 - 가흥동 거점주차장 : 토지매입완료, 국비확보계획(25억)
 - 영주동 거점주차장 : 실시설계 완료(행정절차 이행 중)
 - 하망동 거점주차장 : 하망동 제4공영주차장 조성완료, 3월 중 유료화 시행
 - 풍기읍 거점주차장 : 보상협의 중
- 소규모 민영주차장 조성 지원사업 추진(4개소 148면)
 - 2017년 2개소 80면, 2018년 2개소 68면

4 향후 추진계획


- 거점 주차장 조성사업 추진 계획
 - 풍기읍 : 2019년까지 공영주차장 조성완료
 - 하망동 : 주차수요 재검토 후 2020년 주차타워 조성
 - 영주동 : 2019년까지 주차타워 조성완료
 - 가흥동 : 국비확보 후 2021년까지 주차타워 조성완료
- 소규모 민영주차장 조성 지원사업
 - 민영주차장 조성사업 추진확대(연 5개소, 125백만원)

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	23,200	6,000		17,200		12,200	3,500		8,700		
기투자	11,457	3,500		7,957		11,457	3,500		7,957		
2019	743			743		743			743		
2020이후	11,000	2,500		8,500							

6 사업추진 사진 등



민영주차장 조성사업