

### 3-7 금계천 생태하천 복원, 휴식·여가선용 공간제공

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2019년~2023년)	추진중	11,300백만원 (도 7,345, 시3,955)	8%	환경보호과
담당자	과장:이상효(☎639-6750) 팀장:우윤하(☎6801)				

#### 1 사업개요

- 위 치 : 풍기읍 교촌리 금계천 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 사업량 : 어류서식지 4,000㎡, 생태저류지 5,000㎡, 생태탐방로 1,200m
- 사업비 : 11,300백만원(도 7,345, 시 3,955)
- 호안개선 : 교촌교 ~ 동부교 1.8km
  - 수생태복원, fish-way 복원, 생태관찰, 체험시설, 기타 부대시설 등

#### 2 추진상황

- 기본 및 실시설계 착수 (2019. 6월)
- 1차 주민설명회 (2019. 9월)
- 2차 주민설명회 (2020. 2월)

#### 3 향후 추진계획

- 생태하천복원사업 기본 및 실시설계 완료 (2020. 12월)
- 사업착공 (2021. 3월)

#### 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	11,300		7,345	3,955		2,200		1,430	770		
기투자	1,000		650	350		1,000		650	350		
2020	1,200		780	420		1,200		780	420		
2021이후	9,100		5,915	3,185							

## 5 사업추진 사진

