

3-8 영주댐 복합어드벤처 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2022년)	추진중	6,700백만원 (균특 1,500, 도 2,250, 시 2,950)	5%	하천과
담당자	과장:배종태(☎639-6900) 팀장:임상호(☎639-6911) 주무관:김명규(☎639-6912)				

1 사업개요

- 위치 : 영주시 평은면 용혈리 871번지 일원
- 사업기간 및 면적 : 2018. 1 ~ 2021. 12 / 면적 : A=43,400㎡
- 총사업비 : 6,700백만원 (균특 1,500, 도비 2,250, 시비 2,950)

2 추진상황

- 복합어드벤처 시설 : 120종 신체단련시설
- 야생초 화원 및 휴게시설 조성 : 각 1식

3 문제점 및 대책

- 문체부에서 영주댐 환경문제(녹조 등), 댐 안전성 문제 등을 이유로 19년도 국고보조금(15억) 교부에 소극적이었으나, 담당부서의 지속적인 협의와 설득으로 19년 12월에 문체부로부터 국비(15억)를 교부 받았음.
- 국비교부 지연에 따른 사업 착수 일정 조정(연기) 불가피 ('20년 6월 공사 착수예정)
- 복합 어드벤처 부지조성을 위하여 약 45,000㎡ 정도의 토사가 필요한 실정이나 공사장 인근의 토사확보가 어려울 것으로 예상됨.
- 사업예산 절감을 위하여 공익사업 현장의 토사반입을 적극 추진하고자 하며, 불가피 할 경우 별도의 토취장을 선정하여 공사에 필요한 토사를 확보하고자 함.

4 향후 추진계획

- 2019. 09월 ~ 2020. 06월 : 공원조성계획 등 행정절차 이행
- 2020. 01월 ~ 2020. 02월 : 영주 도시관리계획(공원조성계획) 심의·결정
- 2020. 03월 ~ 2020. 10월 : 재해영향평가, 기술자문심의 및 실시계획인가 추진
- 2020. 11월 : 공사원가 심사 의뢰(경상북도), 일상감사 의뢰 및 총괄분 공사 발주
- 2021. 12월 : 복합 어드벤처 조성사업 준공
- 2022. 03월 : 복합 어드벤처 시설 개장

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	6,700	1,500	2,250	2,950		4,000	1,500	940	1,560		
2019	3,000	1,500	440	1,060		3,000	1,500	440	1,060		
2020	1,000		500	500		1,000		500	500		
2021이후	2,700		1,310	1,390							

6 사업추진 사진

