

5-10 하망동 보행환경개선지구내 주차타워 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2022년)	추진중	5,829백만원 (국2,400, 시3,429)	20%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:박근택(☎639-6820) 팀장:최재식(☎6841) 주무관:조윤섭(☎6843)				

1 사업개요

- 위치 : 하망동 323-5번지 일원(13필지, 1,618㎡)
- 사업량 : 주차타워 조성 1식(3층, 150면 정도)
- 소요예산 : 5,829백만원[공영주차장 조성 1,829, 주차타워 4,000(국2,400, 시1,600)]

2 추진상황

- '18. 12월 : 하망동 제4공영주차장 조성(52면)
- '19. 09월 : 생활SOC 공모사업 확정(공공도서관+주차타워) ※ 선비인재양성과 소관
- '19. 12월 : 공유재산관리계획 변경(안) 본회의 의결
- '20. 2월 ~ 5월 : 건축기획 용역
- '20. 4월 ~ 8월 : 설계공모
- '20. 9월 : 설계용역 착수

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 일대 주차난 고려 시 주차면수 적음
- 대책 : 조성규모 확대(2층 100면 → 3층 150면)

4 향후 추진계획

- '20. 10월 : 설계용역 착수보고회 및 주민설명회
- '20. 12월 : 건축 인허가 및 인증 취득
- '21. 3월 : 설계용역 완료 및 착공 전 사전절차 이행
- '21. 5월 ~ '22. 7월: 착공 및 준공
- '22. 10월 : 개관(공공도서관 및 주차타워 복합시설)

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	5,829	2,400		3,429		5,829	2,400		3,429		
기투자	1,829			1,829		1,829			1,829		
2020	1,334	800		534		1,334	800		534		
2021이후	2,666	1,600		1,066		2,666	1,600		1,066		

6 사업추진 사진

