

3-8 영주댐 어드벤처 공간 조성사업

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	추진중	6,700백만원 (균특 3,250, 도 500, 시 2,950)	20%	하천과
담당자	과장:배종태(☎639-6900) 팀장:임상호(☎639-6911) 주무관:김명규(☎639-6912)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 평은면 용혈리 871번지 일원(물 문화관 앞)
- 사업기간 및 면적 : 2018. 1. ~ 2022. 3. / 면적 : A=43,400㎡
- 총사업비 : 6,700백만원(균특 3,250, 도비 500, 시비 2,950)
- 사 업 량 : 복합어드벤처시설(70종), 야생초화원, 휴게시설 각 1식

2 추진상황

- 2019. 12월 : 국도비 교부 19.4억(국비 15억, 도비 4.4억)
- 2020. 06월 : 성토부 사면 구조물 결정 완료
- 2020. 09월 : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2020. 10월~11월 : 기술심의, 공사 원가심사(경상북도) 및 일상감사 완료
- 2020. 12월 : 공사 발주
- 2021. 01월 : 공사 착공

3 문제점 및 대책

- 관급자재(어드벤처 구조물) 선정 관련 대구지방조달청과 협의 및 반려(21.5월)
(반려사유) 구매시방서 상 특정규격이 명시되어 입찰에 부칠 수 없어 이를 공통
규격으로 작성 후 재요청하거나 자체발주 등의 방안 검토 회신
→ 관급자재 계약과 관련하여 계약부서와 협의 방안을 마련 후 재추진(21.6월)

4 향후 추진계획

- 2021. 09월 : 어드벤처 시설 관리운영 관련 용역 추진
- 2021. 12월 : 공사 완료
- 2022. 03월 : 어드벤처 시설 개장

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	6,700	3,250	500	2,950		4,200	2,000	440	1,760		
기투자	4,200	2,000	440	1,760		4,200	2,000	440	1,760		
2021											
2022이후	2,500	1,250	60	1,190							

6 사업추진 사진

