

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2016년~2024년)	추진중	658억원 (국325, 도43, 시 65, 민자225)	25%	첨단베어링산 업지원단
담당자	단장:박정락(☎639-6180) 팀장:김금주(☎6191) 주무관:권도윤(☎6192)				

1 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년(9년간)
- 위 치 : 영주시 일원
- 총사업비 : 658억원(국비 325, 지방비 108, 민자 225)
- 사업주체 : 산업통상자원부, 경상북도, 영주시, 경북테크노파크

2 사업내용

- (선행사업) 경량 Si소재기반 융복합부품 시생산 기반구축
- (후속사업) 알루미늄 융복합부품 양산화 플랫폼 구축

3 추진상황

- (선행사업) 경량 Si소재기반 융복합부품 시생산 기반구축
 - '16. 6월 : 지방재정투융자 심사승인
 - '17. 3월 : 부지 및 건물매입 완료(풍기읍 동양대로 145)
 - '17. 10월 ~ 18. 12월 : 연구동 리모델링 및 시생산동 건축공사, 장비구축 등
- (후속사업) 알루미늄 융복합부품 양산화 플랫폼 구축
 - '18. 5월 : 사업계획 협의(경북도, 산업부)
 - '18. 8월~'19.1월 : 타당성조사 연구용역(50백만원, 경북도)

4 향후 추진계획

- (선행사업) 경량 Si소재기반 융복합부품 시생산 기반구축
 - '19년 이후 : 경량소재 융복합기술센터 운영
 - 장비구축, 융복합 상용화 기술개발(융복합 원천기술 개발)
 - 전후방 연관기업 지원(시제품 제작지원, 기술이전)
- (후속사업) 알루미늄 융복합부품 양산화 플랫폼 구축
 - '19. 2~3월 : 공모사업 제안 계획(경북도→산업부)
 - '19. 5월 : 2020년 산업부 예산편성 요구 ※ 사업시행 : 2020년

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	65,800	32,500	4,320	6,480	22,500	17,360	7,130	4,056	6,174	-	
기투자	13,493	4,263	3,656	5,574	-	13,493	4,263	3,656	5,574	-	
2019	3,867	2,867	400	600	-	3,867	2,867	400	600	-	
2020이후	48,440	25,370	264	306	22,500	-	-	-	-	-	

6 사업추진 사진 등



경량소재 융복합 기술센터 전경