

## 4-8 국립인성교육진흥원 유치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~)	추진중	100,000백만원 (국 100,000)	5%	선비인재양성과 선비정신실천팀
담당자	과장 : 조종근(☎639-6640) 팀장 : 이윤희(☎6621)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 순흥면 죽계로293번길 16(구. 배점분교) 일원
- 부지면적 : 8,254㎡
- 사업주체 : 교육부(민주시민교육과)
- 주요사업
  - 인성교육진흥원 설립 → 컨트롤타워
  - 인성교육 운영 및 지원, 교육 프로그램 연구·개발·보급
  - 전문인력 양성, 인성교육 네트워크 구축 등

### 2 추진상황

- 2016. 12월 : 인성교육진흥원 유치 연구용역 완료
- 2017. 12월 : 국립인성교육진흥원 설립 유치전략 수립 연구용역 완료(경상북도)
- 2017. 12월 : 인성교육원 설립 부지 매입(순흥면 배점리 181, 184)
- 2018. 1월 : 인성교육진흥법 개정 및 우리시 유치 건의(교육부)
- 2019. 1월 : 국유재산 매각 협조(배점리 588-2, 영주시 → 한국자산관리공사)
- 2019. 4월 : 국유재산 처분 불승인 통보(한국자산관리공사 → 영주시 )
- 2020. 8. 10 : 인성교육진흥법 개정 발의(박형수 의원 등 10)
- 2020. 8월 ~ : 수시 협조 체계 유지(경상북도 및 교육부)
- 2021. 3. 18. : 법 개정 건의(박형수 국회의원 사무실)
- 2021. 3. 25. : 법 개정 건의(교육부 민주시민교육과)
- 2021. 4. 22. : 법 개정 건의(국회 국제교육위원회 입법조사관)

### 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 인성교육진흥법 개정여부 불투명(예산 과다, 교육청 등 반대의견)
- 대 책 : 경북 도와 협의하여 법 개정 및 우리시 유치 지속 건의

## 4 향후 추진계획

- 인성교육진흥원 설립에 대한 법률 개정 및 우리시 유치 지속 건의(교육부)
- 관계기관, 전문가, 대학과 연계하여 토론회, 포럼 등을 통하여 인성교육의 중요성과 우리시 유치를 위한 공감대 확산
- 인성교육진흥원 설립 잔여부지 매입(순흥면 배점리 588-2)

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	100,000	100,000		(630)		(630)			(630)		
기투자	(630)			(630)		(630)			(630)		부지 매입
2021											
2022이후	100,000	100,000									

## 6 사업추진 사진



국립인성교육진흥원 설립 대상지(구. 배점분교 일원)