4-4 치매안심센터 건립

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	2018년 (2018년)	완료	675백만원 (국 540, 도 40.5 시 94.5)	100%	보건사업과 치매안심센터팀
담당자	과장 : 김문수(☎639-5710) 팀장 : 김영희(☎5731)				

1. 사업개요

- 위 치 : 영주시 영주로 159번길 73(구 장애인종합복지관)
- 면 적 : 1,255,89㎡(3층)
- 사 업 비 : 675백만원(국비540, 도비40.5, 시비94.5)
- 운영주체 : 영주시 (센터장 : 보건소장)
- 근무인원 : 12명(간호사, 사회복지사, 작업치료사 등)

2. 사업내용

- 치매조기검진 및 치매등록사업 추진
- 치매환자 쉼터 및 가족카페 운영
- 치매예방 및 인지저하자 프로그램 운영

3. 추진상황

- 설계용역 : 2017. 11. 13. ~ 12. 22.
- 공사기간 : 2018. 03. 13. ~ 7. 10.
- 개 소 식 : 2018. 09. 03.

4 향후 추진계획

- 치매검진, 치매예방, 치매환자쉼터, 인지강화 프로그램 적극 추진
- 치매치료비 지원 및 조호물품 제공

5. 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	675	540	40.5	94.5		675	540	40.5	94.5		
기투자	675	540	40.5	94.5		675	540	40.5	94.5		
2019											
2020이후											

6 사업추진 사진 등

〈치매안심센터 개소식 커팅장면〉

〈내부전경〉

〈치매안심센터 전경〉