5-11 장방교~술바위교간 도로확포장 및 인도설치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018 ~ 2020년)	완료	700백만원 (전액시비)	100%	건설과 지역개발팀
담당자	과장:강한원(☎639-6700), 팀장:최종봉(☎6721), 주무관:이향락(☎6722)				

1 사업개요

- 위　　치 : 영주시 휴천1동
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년간)
- 사 업 량 : 도로확포장 L=900m, B=8.0(6.5)m
- 사 업 비 : 700백만원

2 추진상황

- `18. 9월 : 실시설계 용역완료
- `18. 9월 : 주민설명회 개최
- `18. 10월 : 공사 착공 및 분할대위 신청
- `18. 10월 : 감정평가 의뢰 및 보상금 산정 지급
- `19. 6월 : 토공 및 보상완료
- `19. 7월 : 시공중지
  - 지장주 이설 및 상수도 오수관로 매설
- `19. 12월 : 지장주 이설 완료
- `20. 2월 : 공사재개
- `20. 5월 : 준공완료

3 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	700			700		700			700		
기투자	700			700		700			700		
2020											
2021이후											

4 사업추진 사진 등